

**निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, ता.साक्री, जि.धुळे
तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत.**

**महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग**

शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा-२०१३/(प्र.क्र.२५२/१३)/ म.प्र.

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक :- १२ सप्टेंबर, २०१६.

- संदर्भ:-** १) शासन निर्णय, क्र.एलडब्ल्यूपी १०८०/३१०/(१५८)/जसंअ-३, दि.३०/०१/१९८४
२) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचा महामंडळ
निर्णय क्र.तापाविम/कासं/प्रवि-४/सुप्रमा/११/मप्र/१९९९, दि.०६/०४/१९९९
३) शासन निर्णय क्र.सुप्रमा-२००६/१०५६/ (प्र.क्र.२९८/०६)/ म.प्र., दि.२६/०३/२००८
४) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचे पत्र
क्र.कासं/तापाविम/प्रशा-२/३४१५/२०१३, दि.०९/०५/२०१३.

प्रस्तावना :-

पांझरा नदीवर अक्कलपाडा गावाजवळ एकूण १०९.३१४ दलघमी पाणीसाठा असलेल्या निम्नपांझरा मध्यम प्रकल्प बांधकामाधीन आहे. या प्रकल्पाद्वारे प्रामुख्याने धुळे शहर पाणी पुरवठ्यासाठी ७.९९ दलघमी., पाणी आरक्षण व उजव्या कालव्यावर ५ गावांचे १०४८ हेक्टर, डाव्या कालव्यावर १७ गावांचे ५१४३ हेक्टर व बंद पडलेले ब्रिटीश कालीन १० फड पध्दतीचे बंधान्यांचे १३९४ हेक्टर असे एकूण ७५८५ हेक्टर सिंचन होणार आहे. वरील सिंचनक्षेत्र हे अवर्षण प्रवण क्षेत्राखाली येते. धुळे औद्योगिक वसाहतीसाठी ८.५० दलघमी पाणी वापराची तरतूद प्रकल्प अहवालात करण्यात आली आहे.

सदर प्रकल्पास संदर्भ क्र.१ अन्वये सन १९८२-८३ चे दरसूचीवर आधारित रु.२०.६७ कोटीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. यांनंतर संदर्भ क्र.२ अन्वये सन १९९८-९९ चे दरसूचीवर आधारित रु.१३१.४० कोटीस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. यांनंतर संदर्भ क्र.३ अन्वये सन २००५-०६ चे दरसूचीवर आधारित रु.३४७.३१ कोटीस द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.

निम्नपांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्पास शासन निर्णय क्र.एलडब्ल्यूपी-१०८०/३५०/(१५८)/जसंअ-३, दिनांक ३०.०१.१९८४ अन्वये मुळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असली तरीही तद्नंतर सुरुवातीच्या काळात कालव्याची काही अंशी कामे सन-१९८६ मध्ये रोजगार हमी योजनेतर्गत सुरु करण्यात आली. विस्थापितांनी प्रखर विरोध दर्शवून न्यायालयात दावे दाखल केले. तसेच धरणात बुडणाऱ्या धुळे-सुरत पर्यायी वळण रस्त्यासाठी लागणाऱ्या वनजमिनीसाठी वन खात्याची मान्यता नसल्यामुळे प्रकल्पाचे काम सुरळीतपणे सुरु करणे शक्य नव्हते. प्रकल्पाचे काम जानेवारी-२००१ मध्ये सुरु झाले. सद्यःस्थितीत सर्वसाधारणपणे प्रकल्पाच्या घटक भागांची ९० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत.

कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने संदर्भ क्र.४ नुसार सन २०११-१२ चे दरसूचीवर आधारित रु.५५६.२९ कोटीचा तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मान्यतेस्तव शासनास सादर केला होता. रु.३४७.३१ कोटीचा द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या तुलनेत तृतीय सुधारीत प्रकल्प अहवालाची किंमत रु.२०८.९८ कोटीने जास्त आहे. किंमतवाढीची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत :-

अ.क्र.	बाब	वाढ (रुपये कोटी)
१	२	३
१	दरसूचीतील वाढीमुळे	१४१.८३
२	भूसंपादन किंमतीतील वाढ	७४.६३
३	संकल्पचित्रातील बदलामुळे झालेली वाढ	५.०५
४	जादा दराने निविदा स्विकृती	१४.७३
५	अपुन्या तरतुदीमुळे झालेली वाढ	४.२९
६	इतर कारणे (अनुषंगिक खर्चासह)	(-) ३१.५५
	एकुण वाढ	२०८.९८

सदर प्रकल्प पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेतील प्रथम प्राधान्याचा प्रकल्प असून तो कालबद्ध मर्यादेत पूर्ण करावयाचा आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्पास तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देणेचा प्रस्ताव शासनाचे विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :-

शासन आता या निर्णयाद्वारे धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातील निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्पाच्या सन २०११-१२ च्या दरसूचीवर आधारित **रु.५५६२८.६० लक्ष (रुपये पाचशे छप्पन्न कोटी अठठावीस लक्ष साठ हजार फक्त)** एवढ्या रक्कमेच्या तृतीय सुधारीत प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी **रु.४७६२०.४३ लक्ष (रुपये चारशे छहात्तर कोटी वीस लक्ष त्रेचाळीस हजार फक्त)** कामाप्रित्यर्थ व **रु.८००८.१७ लक्ष (रुपये ऐंशी कोटी आठ लक्ष सतरा हजार फक्त)** आस्थापना व अनुषंगिक खर्चासाठी तरतूद आहे. सोबत **सहपत्र-१** मध्ये उपशिर्षावर सुधारीत तरतूद व **सहपत्र-२** मध्ये सुधारीत सर्वसाधारण संकलित गोषवारा दिला आहे.

२. या योजनेस प्रदान केलेली सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या नोंदवहीमध्ये अ.क्र.१/ २०१६ वर नोंदविण्यात आली आहे.

३. सदर प्रकल्पाचे उर्वरित काम नियोजित वेळेत व सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावाच्या तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे.

४. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च लेखाशिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च (३०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका-०२ (योजनांतर्गत)(०२)(०४) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४८०१-एच ७६३) लेखाशिर्षाखाली टाकावा व त्याखालील मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

५. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३२/का-१४३४, दि.२६/०८/२०१३, वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७६/२०१५/व्यय-१२, दि.०७/१२/२०१५ व दि.१३/०७/२०१६ रोजी झालेल्या व्यय अग्रक्रम समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१६०९१२१३३३०६७७२७ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सहपत्र :- वरीलप्रमाणे १ व २

(श.अ.कोसारे)

शासनाचे अवर सचिव

प्रत, सहपत्रांसह अग्रेषित :-

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
३. मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
४. मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
५. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई
६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
७. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
८. प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
९. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
१०. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
११. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर.
१२. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव.
१३. मुख्य अभियंता (द व प्र) व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१४. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव.
१५. उप सचिव (मो.प्र-१/ मो.प्र-२/जसं/निवसं), यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१६. आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१७. अधिक्षक अभियंता, नाशिक पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे.
१८. कार्यकारी अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग क्र.१, धुळे.
१९. वित्त विभाग (व्यय-१२/ अर्थ-०२/अर्थ-१०/व्यय-६ अ), मंत्रालय, मुंबई.
२०. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई.
२१. मध्यम प्रकल्प कार्यासन संग्रहार्थ.

तक्ता क्रमांक-१

निम्नपांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, ता.साक्री, जि.धुळे

शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा-२०१३/(प्र.क्र.२५२/१३)/म.प्र., दि.१२/०९/२०१६ चे सहपत्र.

सुधारीत अंदाजपत्रक उपशीर्षावार तरतुदी (तृतीय सुप्रमा)

अ.क्र.	उपशिर्ष	सुधारीत प्रस्तावित अंदाजपत्रक (रुपये लक्ष)
१.	२.	३.
१)	“ ए ” प्राथमिक सर्वेक्षण	९४.१८
२)	“ बी ” भूसंपादन	१३५१२.९०
३)	“ सी ” कामे	१९२४५.७५
४)	“ डी ” विमोचक	११०४.६३
५)	“ ई ” फॉल्स	७४.७१
६)	“ एफ ” आर.एच.टी.कामे	१२१६.२६
७)	“ जी ” ब्रिजेस	११४५.२६
८)	“ एच ” एस्केप	१२७.२२
९)	“ के ” इमारती	१४७.२१
१०)	“ एल ” मातीकाम	२२५९.८०
११)	“ एम ” वृक्षारोपण	१४.८८
१२)	“ ओ ” संकिर्ण	१२३.२९
१३)	“ पी ” देखभाल व दुरुस्ती	१६२.९२
१४)	“ क्यू ” हत्यारे व संयंत्रे	५७.६६
१५)	“ आर ” दळणवळण	४९.५४
१६)	“ यू ” वितरीका भाग-३	६७९८.६३
१७)	भाग-१ शेतचाऱ्या (CADWM)	१३२८.४३
१८)	अस्तित्वातील सय्यदनगर कालवा नुतनीकरण कामे	१५७.१६
	एकूण कामाप्रित्यर्थ	४७६२०.४३
	आस्थापना व अनुषंगिक खर्च	८००८.१७
	एकूण	५५६२८.६०

तक्ता क्रमांक-२

निम्नपांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, ता.साक्री, जि.धुळे
शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा-२०१३/(प्र.क्र.२५२/१३)/ म.प्र., दि.१२/०९/२०१६ चे सहपत्र.
सुधारीत अंदाजपत्रक सर्वसाधारण संकलित गोषवारा

अ.क्र.	विवरण	रक्कम (रुपये लक्ष)
१.	२.	३.
(अ)	प्रत्यक्ष खर्च १) शीर्षकामे २) कालवे	४५३६०.६३ २२५९.८०
	एकूण (अ)	४७६२०.४३
(ब)	अधिक १) आस्थापना खर्च २) लिह व पेन्शनरी चार्जेस ३.५ टक्के (८००८.१७ X ३.५ %) ३) हत्यारे व अवजारे ३.५ % ४) संग्रहावरील तूट ०.२५ % दराने (अ-प्राथमिक, ब-जमिन, क्यू-हत्यारे व औजारे, वगळून येणाऱ्या रकमेवर) (८००८.१७ X ०.२५ %)	८००८.१७ २८०.२८ २८०.२८ २०.०२
	एकूण (ब)	८५८८.७५
(क)	वजाती मुख्य लेख्यावरील आवक व वसूली वजा करणे १) विशेष टी अॅन्ड पी वाहनावर (७५%) (५७.६६ X ७५ %) २) तात्पुरत्या इमारतीच्या किंमतीवर १५ % दराने (१४७.२१ X १५ %) ३) वैयक्तिक वाहनावर २० % दराने (५७.६६ X २० %)	(-) ४३.२४ (-) २२.०८ (-) ११.५३
	एकूण (क)	(-) ७६.८५
(ड)	अप्रत्यक्ष खर्च १) वाहीतीलायक क्षेत्राच्या ५.७५ % दराने (७५८५ X ५.७५ %) २) लेखा व परिक्षण खर्च ३) सचिवालय चार्जेस (आस्थापनेच्या खर्चावर ०.५० टक्के दराने)	४२.१७ ४६०.०० ४०.०४
	एकूण (ड)	५४२.२१
	एकूण अप्रत्यक्ष खर्च (९०५४.११ - १०४५.९४)	८००८.१७
	प्रकल्पाची एकूण किंमत (प्रत्यक्ष खर्च (I) + अप्रत्यक्ष खर्च (II)) (४७६२०.४३ + ८००८.१७)	५५६२८.६०